Pre-Construction CCTV List				
Diamter (in)	**Type**	**Length (ft)**	**US Structure**	**DS Structure**
12	Storm	152	075-630-IT	075-059-MH
15	Storm	33	075-631-IT	075-630-IT
15	Storm	44	075-597-IT	075-598-IT
15	Storm	58	075-559-IT	075-597-IT
12	Storm	45	075-629-IT	075-630-IT
15	Storm	16	075-608-IT	075-050-MH
15	Storm	28	062-755-IT	062-757-IT
15	Storm	42	075-607-IT	075-608-IT
12	Storm	42	075-606-IT	075-605-IT
36	Sanitary, Combined	170	062-027-MH	062-121-MH
36	Storm	32	062-531-IT	062-530-IT
24	Sanitary, Combined	195	062-024-MH	062-121-MH
15	Storm	122	075-612-IT	075-063-IT
54	Sanitary, Combined	75	062-011-MH	062-010-MH
54	Sanitary, Combined	144	062-010-MH	062-009-MH
54	Sanitary, Combined	141	062-009-MH	062-001-MH
10	Storm	88	062-055-IT	062-024-MH
12	Storm	32	062-530-IT	062-025-IT
15	Storm	237	062-511-IT	062-512-MH
15	Storm	33	062-538-IT	062-040-MH
15	Storm	44	GRATE INLET #5726	063-114-MH
15	Storm	100	UNKNOWN ORIGIN*	063-114-MH
18	Storm	50	UNKNOWN ORIGIN*	063-114-MH
36	Storm	83	062-713-IT	062-714-IT
36	Sanitary, Combined	140	062-022-MH	062-011-MH
36	Sanitary, Combined	83	062-127-IT	062-022-MH
36	Sanitary, Combined	68	062-025-IT	062-127-IT
12	Storm	86	075-611-IT	075-612-IT
18	Storm	129	062-763-IT	062-751-MH
24	Storm	82	062-751-MH	062-760-IT
15	Storm	102	062-508-MH	062-511-IT
15	Storm	167	062-710-IT	062-713-IT
18	Storm	7	062-758-IT	062-757-IT
24	Storm	235	062-759-MH	062-760-IT
15	Storm	16	075-605-IT	075-050-MH
24	Storm	190	062-760-IT	062-761-MH
24	Storm	55	062-761-MH	062-121-MH
12	Storm	34	062-530-IT	062-025-IT
15	Storm	503	062-512-MH	062-011-MH
15	Storm	36	CURB INLET #11652	062-010-MH
54	Sanitary, Combined	33	062-112-MH	063-114-MH
36	Storm	40	062-714-IT	062-001-MH
54	Sanitary, Combined	19	062-001-MH	062-112-MH
24	Storm	35	063-666-IT	063-114-MH
15	Storm	12	GRATE INLET #5726	BLIND TIE
Total		**4078**		

*Assumed length for unknown origin. Contractor to verify length in the field.